

Fahradnutzer

Vorname:

Nachname:

Name des Arbeitgeber

Fahrraddaten

Rahmen-Nr./Id-Nr.:

KM-Stand:

Marke:

Modell:

Fahrrad-Fachhändler

Name:

Händler ID:

*Diese Checkliste wurde in Anlehnung an die DGUV 70 Richtlinien erstellt. Die Checkliste ist abgestimmt mit der DGUV/BG Verkehr.

Rahmen: Prüfung auf Schäden, Korrosion und Bruch	1	<input type="checkbox"/>
Schalttauge: Prüfung auf Funktion und Zustand	2	<input type="checkbox"/>
Steuerlager: Prüfung Funktion und Zustand	3	<input type="checkbox"/>
Gabel/Federgabel: Prüfung Funktion und Zustand	4	<input type="checkbox"/>
Federung HR : Prüfung Funktion und Zustand	5	<input type="checkbox"/>
Griffe/Bezüge : Prüfung Funktion und Zustand	6	<input type="checkbox"/>
Lenker/Vorbau: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	7	<input type="checkbox"/>
Bremshebe I: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	8	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage HR: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	9	<input type="checkbox"/>
Bremse HR Bremsbeläge : Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	10	<input type="checkbox"/>
Bremse HR Bremszug/Leitung: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	11	<input type="checkbox"/>
Bremse HR Brems Scheibe: Prüfung auf Verschleiß und Schäden, ggf. richten	12	<input type="checkbox"/>
Rücktrittsbremse Bremsanker: Befestigung prüfen	13	<input type="checkbox"/>
Bremse VR Bremsbeläge : Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	14	<input type="checkbox"/>
Bremse VR Bremsanlage: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	15	<input type="checkbox"/>
Bremse VR Bremszug/Leitung: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	16	<input type="checkbox"/>
Bremse VR Brems Scheibe: Prüfung auf Verschleiß und Schäden, ggf. richten	17	<input type="checkbox"/>
Licht/Verkabelung : Anschlüsse und korrekte Verkabelung prüfen	18	<input type="checkbox"/>
Rücklicht : prüfen	19	<input type="checkbox"/>
Frontlicht : prüfen	20	<input type="checkbox"/>
Dynamo : Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	21	<input type="checkbox"/>
Reflektoren: Vollzähligkeit, Zustand und Befestigung prüfen	22	<input type="checkbox"/>
Glocke : Funktionstest	23	<input type="checkbox"/>
Kette/Kassette/Ritzel/Kettenblatt : Verschleiß prüfen und ggf. befestigen	24	<input type="checkbox"/>
Kettenschutz/Speichenschutz : Geräuschlosigkeit über alle Gänge prüfen	25	<input type="checkbox"/>
Tretlager/Kurbel: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	26	<input type="checkbox"/>
Pedale : Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	27	<input type="checkbox"/>
Schalthebel: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	28	<input type="checkbox"/>
Schaltzüge : Zustand und Verschleiß prüfen	29	<input type="checkbox"/>
Umwerfer: Funktion prüfen und ggf. einstellen	30	<input type="checkbox"/>
Schaltwerk : Funktion prüfen und ggf. einstellen	31	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR : Verschleiß prüfen, Reifendruck einstellen	32	<input type="checkbox"/>
Felge HR : ggf. Felgenwandstärke messen	33	<input type="checkbox"/>
Speichen HR : Zustand und Spannung prüfen	34	<input type="checkbox"/>
Hinterradlager: Funktion und Zustand prüfen	35	<input type="checkbox"/>

Achsmuttern/SSP HR: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	36	<input type="checkbox"/>
Bereifung VR: Verschleiß prüfen, Reifendruck einstellen	37	<input type="checkbox"/>
Felge VR: ggf. Felgenwandstärke messen	38	<input type="checkbox"/>
Speichen VR: Zustand und Spannung prüfen	39	<input type="checkbox"/>
Vorderradlager: Funktion und Zustand prüfen	40	<input type="checkbox"/>
Achsmuttern/SSP VR: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	41	<input type="checkbox"/>
Sattel,(Feder-)Sattelstütze: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	42	<input type="checkbox"/>
Seitenständer: Befestigung und Funktion prüfen	43	<input type="checkbox"/>
Schutzbleche, Gepäckträger, Aufbauten: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	44	<input type="checkbox"/>
Display,Tacho: Funktion prüfen	45	<input type="checkbox"/>
Akku: Sichtprüfung, Ladestandanzeige	46	<input type="checkbox"/>
Display und Bedientechnik: Sicht-undFunktionsprüfung	47	<input type="checkbox"/>
Akkualter: Schloss und Kontakte prüfen	48	<input type="checkbox"/>
Motortechnik: Sichtprüfung, Befestigung prüfen	49	<input type="checkbox"/>
Probefahrt:	50	<input type="checkbox"/>

Funktionskontrolle der Schaltungselemente, des Elektroantriebs und der Federungselemente;
keine auffälligen Geräusche hörbar

Hinweise für den Kunden:

Hinweis zur Kenntnis genommen



Datum/Unterschrift Fahrradnutzer

Hiermit bestätigen wir die Durchführung der UVV nach DGUV 70 Richtlinien.

Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben



Datum/Unterschrift des Fachhändlers