



Fahrradnutzer

Vorname:

Nachname:

Name des Arbeitgebers

Fahrraddaten

MDR Nr.:

Marke | Modell:

Rahmen-Nr.:

KM-Stand:

Fahrrad-Fachhändler

Name:

*Diese Checkliste wurde in Anlehnung an die DGUV 70 Richtlinien erstellt.
Die Checkliste ist abgestimmt mit der DGUV/BG Verkehr.

POS-Nr.

Rahmen: Prüfung auf Schäden, Korrosion und Bruch	1	<input type="checkbox"/>
Schaltauge: Prüfung auf Funktion und Zustand	2	<input type="checkbox"/>
Steuerlager: Prüfung Funktion und Zustand	3	<input type="checkbox"/>
Gabel/Federgabel: Prüfung Funktion und Zustand	4	<input type="checkbox"/>
Federung HR: Prüfung Funktion und Zustand	5	<input type="checkbox"/>
Griffe/Bezüge: Prüfung Funktion und Zustand	6	<input type="checkbox"/>
Lenker/Vorbau: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	7	<input type="checkbox"/>
Bremshebe I: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	8	<input type="checkbox"/>
Bremsanlage HR: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	9	<input type="checkbox"/>
Bremse HR Bremsbeläge: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	10	<input type="checkbox"/>
Bremse HR Bremszug/Leitung: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	11	<input type="checkbox"/>
Bremse HR Bremsscheibe: Prüfung auf Verschleiß und Schäden, ggf. richten	12	<input type="checkbox"/>
Rücktrittsbremse Bremsanker: Befestigung prüfen	13	<input type="checkbox"/>
Bremse VR Bremsbeläge: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	14	<input type="checkbox"/>
Bremse VR Bremsanlage: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	15	<input type="checkbox"/>
Bremse VR Bremszug/Leitung: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	16	<input type="checkbox"/>
Bremse VR Bremsscheibe: Prüfung auf Verschleiß und Schäden, ggf. richten	17	<input type="checkbox"/>
Licht/Verkabelung: Anschlüsse und korrekte Verkabelung prüfen	18	<input type="checkbox"/>
Rücklicht: prüfen	19	<input type="checkbox"/>
Frontlicht: prüfen	20	<input type="checkbox"/>
Dynamo: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	21	<input type="checkbox"/>
Reflektoren: Vollzähligkeit, Zustand und Befestigung prüfen	22	<input type="checkbox"/>
Glocke: Funktionstest	23	<input type="checkbox"/>
Kette/Kassette/Ritzel/Kettenblatt: Verschleiß prüfen und ggf. befestigen	24	<input type="checkbox"/>
Kettenschutz/Speichenschutz: Geräuschlosigkeit über alle Gänge prüfen	25	<input type="checkbox"/>

Tretlager/Kurbel: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	26	<input type="checkbox"/>
Pedale: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	27	<input type="checkbox"/>
Schalthebel: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	28	<input type="checkbox"/>
Schaltzüge: Zustand und Verschleiß prüfen	29	<input type="checkbox"/>
Umwerfer: Funktion prüfen und ggf. einstellen	30	<input type="checkbox"/>
Schaltwerk: Funktion prüfen und ggf. einstellen	31	<input type="checkbox"/>
Bereifung HR: Verschleiß prüfen, Reifendruck einstellen	32	<input type="checkbox"/>
Felge HR: ggf. Felgenwandstärke messen	33	<input type="checkbox"/>
Speichen HR: Zustand und Spannung prüfen	34	<input type="checkbox"/>
Hinterradlager: Funktion und Zustand prüfen	35	<input type="checkbox"/>
Achsmuttern/SSP HR: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	36	<input type="checkbox"/>
Bereifung VR: Verschleiß prüfen, Reifendruck einstellen	37	<input type="checkbox"/>
Felge VR: ggf. Felgenwandstärke messen	38	<input type="checkbox"/>
Speichen VR: Zustand und Spannung prüfen	39	<input type="checkbox"/>
Vorderradlager: Funktion und Zustand prüfen	40	<input type="checkbox"/>
Achsmuttern/SSP VR: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	41	<input type="checkbox"/>
Sattel,(Feder-)Sattelstütze: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	42	<input type="checkbox"/>
Seitenständer: Befestigung und Funktion prüfen	43	<input type="checkbox"/>
Schutzbleche, Gepäckträger, Aufbauten: Befestigung prüfen und ggf. nachziehen	44	<input type="checkbox"/>
Display,Tacho: Funktion prüfen	45	<input type="checkbox"/>
Akku: Sichtprüfung, Ladestandanzeige	46	<input type="checkbox"/>
Display und Bedientechnik: Sicht- und Funktionsprüfung	47	<input type="checkbox"/>
Akkualter: Schloss und Kontakte prüfen	48	<input type="checkbox"/>
Motortechnik: Sichtprüfung, Befestigung prüfen	49	<input type="checkbox"/>
Probefahrt: Funktionskontrolle der Schaltungselemente, des Elektroantriebs und der Federungselemente; keine auffälligen Geräusche hörbar	50	<input type="checkbox"/>

Hinweise für den Kunden:

**Hinweis zur Kenntnis
genommen**



**Hiermit bestätigen wir
die Durchführung der UVV nach
DGUV 70-Richtlinie**

Datum / Unterschrift Fahrradnutzer

Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben



Datum / Unterschrift des Fachhändlers